

Утвержден  
Заместитель Губернатора области

\_\_\_\_\_ Р.Ю.Русанов

**План  
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры во Владимирской области**

<b>1. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА «ПАРАЦЕЛЬС»</b>							<b>Исполнитель</b>
	<b>Описание</b>	Собинский район, между д.Конино и д.Хрястово					ДСА, ДВЭС, ГБУ ВО «Облстройзаказчик», Энерго- и ресурсоснабжающие организации
	<b>Данные об участке</b>	188,6 га, 33:12:011101:408, 33:12:011101:409, 33:12:011101:410					
	<b>Категории земель</b>	Промышленное назначение					
	<b>Востребованность</b>	Высокая					
	<b>Период реализации Стоимость работ Источники финансирования</b>	2013-1016 гг. 1009 млн.руб. областной бюджет, внебюджетные источники					
	<b>Этапы реализации и стадия реализации</b>	<b>2014г</b>	<b>2015г</b>	<b>2016г</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	
1.1	Разработка проектной документации	<i>выполнено</i>					ГБУ ВО «Облстройзаказчик»
	Газоснабжение	31.03.2014					
	Электроснабжение	31.03.2014					
	Водоснабжение/канализация	31.03.2014					
	Телекоммуникация	31.03.2014					
	Транспортная инфраструктура	31.03.2014					
	Ж/д сообщение	31.03.2014					
1.1	Получение государственной экспертизы проекта	31.05.2014 <i>выполнено</i>					ГБУ ВО «Облстройзаказчик»
1.2	Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации	30.06.2014 <i>выполнено</i>					ГБУ ВО «Облстройзаказчик»
1.3	Выполнение строительно-монтажных работ						ГБУ ВО «Облстройзаказчик»
	Газоснабжение	<i>октябрь 2014 г. выполнена перекладка газопровода</i>		31.12.2016 до 8,6 млн.куб.м/г			

	Электроснабжение (строительство 110/10 ПС Ворша)	31.12.2014 строительство 1 очереди <i>выполнено</i> <b>40 МВа(2х34=68МВт)</b>	31.12.2015 до 3 МВт	31.12.2016 до 10 МВт			
	Водоснабжение/канализация	31.12.2014 до 400 куб.м/сутки <i>выполнено</i>					
	Телекоммуникация			31.12.2016			
	Транспортная инфраструктура	31.12.2015 <i>подъездные пути к площадке выполнено</i>	31.12.2015 7 км				
	Ж/д сообщение			31.12.2016 6,5 км			
<b>2.</b>	<b><u>ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК «АЛЕКСАНДРОВА СЛОБОДА»</u></b>						<b>Исполнитель</b>
	<b>Описание</b>	Александровский р-н					<b>ООО «СЕФА», Энерго и ресурсоснабжающие организации</b>
	<b>Данные об участке</b>	74,2 га					
	<b>Категории земель</b>	промышленное назначение					
	<b>Востребованность</b>	Высокая					
	<b>Период реализации Стоимость работ Источники финансирования</b>	2012-2015гг 2 млрд.руб. внебюджетные источники					
	<b>Этапы реализации и стадия реализации</b>	<b>2014г</b>	<b>2015г</b>	<b>2016г</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	
2.1.	Выполнение строительно-монтажных работ						
	Газоснабжение	Имеется <i>45млн.куб.м/год</i>					
	Электроснабжение (строительство 110/6 кВ «Марьино»)	Имеется 2 МВт свободных электрических мощностей  31.12.2014 проектно-изыскательные работы <i>выполнено</i>	31.12.2015 <i>планировка территории, устройство подъездной автодороги, монтаж электроснабжения площадки строительства с возможностью</i>	31.12.2016 <i>установка трансформатора Т-1 мощностью 40 МВА и включение его в работу</i>	31.12.2017 <i>установка трансформатора Т-2 мощностью 40 МВА и включение его в работу</i>		

			<i>выдачи мощности в объеме 5 МВт</i>				
	Водоснабжение/канализация	Имеется скважина на 7 куб./час  <i>скважина 50 куб/час,</i>					
	Транспортная инфраструктура	Имеется 1,2 км	31.05.2015 строительство 3,5 км.				
<b>3.</b>	<b><u>ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ПАРК «АМАНС»</u></b>						<b>Исполнитель</b>
	<b>Описание</b>	Собинский р-н, западнее с.Ворша					<b>ООО «АМАНС-Компани», Энерго и ресурсоснабжающие организации</b>
	<b>Данные об участке</b>	25 га, 33:12:011101:539					
	<b>Категории земель</b>	промышленное назначение					
	<b>Период реализации</b>	2013-2015гг					
	<b>Стоимость работ</b> <b>Источники финансирования</b>	1,6 млрд.руб. внебюджетные источники					
	<b>Этапы реализации и стадия реализации</b>	<b>2014г</b>	<b>2015г</b>	<b>2016г</b>	<b>2017г</b>	<b>2018 г.</b>	
3.1.	Выполнение строительно-монтажных работ						
	Газоснабжение		31.12.2015 газопровод высокого давления и ГРП				
	Электроснабжение		31.12.2015 ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА				
	Водоснабжение/канализация		31.12.2015 водопровод, канализационный коллектор				
	Транспортная инфраструктура		31.12.2015 строительство/реко нструкция АД от ФАД М-7 до участка				
	Строительство дилерского центра			31.10.2016			
	Строительство логистического центра				31.12.2017		
	Строительство многофункционального гостиничного комплекса					31.12.2018	
<b>4.</b>	<b><u>ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК «ВЛАДИМИР»</u></b>						<b>Исполнитель</b>
	<b>Описание</b>	Собинский район, с.Ворша					<b>ОАО НБ «Траст»,</b>

	<b>Данные об участке</b>	Около 120 га, 33:12:011101:290, 33:12:011101:284, 33:12:011101:283, 33:12:011101:282, 33:12:011101:251, 33:12:011101:276, 33:12:011101:277, 33:12:011101:278, 33:12:011101:274, 33:12:011101:279, 33:12:011101:273, 33:12:011101:272, 33:12:011101:271					<b>Энерго- и ресурсоснабжающие организации</b>
	<b>Категории земель</b>	Земли промышленности					
	<b>Период реализации</b> <b>Стоимость работ</b> <b>Источники финансирования</b>	2012-2016гг 370 млн.руб. внебюджетные источники					
	<b>Этапы реализации и стадия реализации</b>	<b>2014г</b>	<b>2015г</b>	<b>2016г</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	
4.1	Разработка проекта планировки						
4.2	Получение ГПЗУ <i>корректировка в соответствии с потребностями потенциальных инвесторов</i>		31.12.2015				
4.3	Составление технического задания		31.12.2015				
4.4	Разработка проектной документации		31.12.2015				
	Газоснабжение			31.10.2016			
	Электроснабжение			31.10.2016			
	Водоснабжение/канализация			31.10.2016			
	Телекоммуникация			31.10.2016			
	Транспортная инфраструктура			31.10.2016			
4.5	Проведение государственной экспертизы проекта		31.12.2015				
4.6	Выполнение строительно-монтажных работ						
	Газоснабжение			31.12.2016 до 20000 куб.м			
	Электроснабжение			31.12.2015 до 20 МВт			
	Водоснабжение/канализация			31.12.2016			
	Телекоммуникация			31.12.2016 Интернет телефон			
	Транспортная инфраструктура			31.12.2016			
5.	<b><u>ПЛОЩАДКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ОЦИНКОВАНИЮ И ОКРАСКЕ МЕТАЛЛА ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ «РУСТЕХНОЛОГИИ»</u></b>						<b>Исполнитель</b>
	<b>Описание</b>	округ Муром					<b>ООО «Объединенная компания «Рустехнологии», энергоснабжающие</b>

							<b>и сетевые организации, экспертные организации</b>
	<b>Данные об участке</b>	8,9 га					
	<b>Категории земель</b>	Промышленное назначение					
	<b>Период реализации Стоимость работ Источники финансирования</b>	2014-2015г.г. 1,2 млрд.руб. внебюджетные источники					
	<b>Этапы реализации и стадия реализации</b>	<b>2014г</b>	<b>2015г</b>	<b>2016г</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	
	Получение ГПЗУ	31.12.2014 <i>выполнено</i>					
	Разработка проектной документации	<i>выполнено</i>	<i>государственная экспертиза проекта</i>				
	Выполнение строительно-монтажных работ						
	Газоснабжение		01.10.2015 1227 куб. м в сутки				
	Электроснабжение		30.10.2015 6 МВт Инвестиционная программа электросетевой организации внешнее электроснабжение				
	Водоснабжение/канализация		30.10.2015 400 куб. м в сутки				
	Телекоммуникация		01.09.2015				
	Транспортная инфраструктура		30.10.2015				
<b>6.</b>	<b>СТРОИТЕЛЬСТВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b>						
	<b>Этапы реализации и стадия реализации</b>	<b>2014г</b>	<b>2015г</b>	<b>2016г</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	
6.1	Строительству мостового перехода через р. Оку с обходом г. Муром (II очередь) от а/д Владимир-Муром – Арзамас до а/д Касимов –Муром – Нижний Новгород <b>Период реализации:</b> 2013-2014 <b>Стоимость работ:</b> 1,7 млрд.руб.	31.12.2014 <i>завершено строительство 8,926 км/ 77,534 пог.м. объект введен в эксплуатацию</i>					

	<b>Источники финансирования:</b> федеральный и областной бюджеты						
6.2.	Строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас (Лыбедской магистрали) <b>Период реализации:</b> 2013-2016 <b>Стоимость работ:</b> 2,1 млрд.руб. <b>Источники финансирования:</b> федеральный бюджет			31.12.2016 3 км			
6.3.	Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.Филатово» в Гусь-Хрустальном районе <b>Период реализации:</b> 2014 <b>Стоимость работ:</b> 44,1млн..руб. <b>Источники финансирования:</b> федеральный, областной, местные бюджеты	31.12.2014 <i>завершено строительство</i> 1,38 км.					
6.4.	Транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги Владимир –Муром – Арзамас (I и II очередь) <b>Период реализации:</b> 2014-2017 <b>Стоимость работ:</b> 300 млн.руб. <b>Источники финансирования:</b> федеральный бюджет	31.12.2014 <i>завершено строительство I этапа</i>			31.12.2017 ввод в эксплуатац ию		<b>МБУ «Владстройзаказчик»</b>
6.5.	Реконструкция автомобильной дороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума на км 102+550 с устройством стационарного поста весового контроля <b>Период реализации:</b> 2015 <b>Стоимость работ:</b> 26,06 млн..руб. <b>Источники финансирования:</b> областной дорожный фонд		31.12.2015				<b>ГБУ «Владупрадор»</b>
6.6.	Реконструкция мостового перехода через р.Вежболовка на 11 км автомобильной дороги Собинка – Лакинск – Ставрово <b>Период реализации:</b> 2015 <b>Стоимость работ:</b> 30 млн.руб. <b>Источники финансирования:</b>		31.12.2015				<b>ГБУ «Владупрадор»</b>

	областной дорожный фонд						
6.7.	Реконструкция мостового перехода через р.Семига на автомобильной дороге Ставрово – Кишлеево км 9+848 <b>Период реализации:</b> 2015 <b>Стоимость работ:</b> 34,64 млн.руб. <b>Источники финансирования:</b> областной дорожный фонд		31.12.2015				ГБУ «Владупрадор»
6.8.	Реконструкция мостового перехода через р.Индрус на км 28+410 автомобильной дороги Вязники – Сергеевы Горки –Татарово <b>Период реализации:</b> 2015 <b>Стоимость работ:</b> 37,18 млн.руб. <b>Источники финансирования:</b> областной дорожный фонд		31.12.2015				ГБУ «Владупрадор»
6.9.	Реконструкция автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас на участке км 9 – км 19 с обходом д.Бараки <b>Период реализации:</b> 2015-2020 <b>Стоимость работ:</b> 278,89 млн.руб. <b>Источники финансирования:</b> областной дорожный фонд						ГБУ «Владупрадор»
6.10.	Реконструкция автомобильной дороги «Петушки – Крутово» - Клязьменский <b>Период реализации:</b> 2015 <b>Стоимость работ:</b> 32,43 млн.руб. <b>Источники финансирования:</b> федеральный бюджет		31.12.2015				
6.11.	Аэропортовый комплекс «Добрынское» на базе аэродрома <b>Период реализации:</b> 2015-2017 <b>Стоимость работ:</b> 2,168 млрд.руб. <b>Источники финансирования:</b> федеральный бюджет, областной бюджет <b>Период реализации:</b> 2014-2015 <b>Источники финансирования:</b> областной бюджет, местный бюджет				31.12.2017		
6.12.	Строительство автодороги «Подъезд к д. Савино Киржачского района Владимирской области» <b>Период реализации:</b> 2014-2015	разработка проектно-сметной документации <i>выполнено</i>	0,4 км. <i>идет</i> <i>строительство</i>				

	<p><b>Стоимость работ:</b> 5,86 млн.руб.  <b>Источники финансирования:</b>  областной бюджет, местный бюджет</p>						
6.13.	<p>Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием д. Высоково-д.Ивашково Камешковского района  <b>Период реализации:</b> 2014-2016  <b>Стоимость работ:</b> 1,1 млн.руб.  (проектные работы)  <b>Источники финансирования:</b>  областной бюджет, местный бюджет</p>		31.12.2015 проектные работы				
<b>7.</b>	<b>СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>						
7.1	<p>Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д.Недюревка до с.Андреевское, ГРПБ  <b>Период реализации:</b> 2014  <b>Стоимость работ:</b> 19,9 млн.руб.  <b>Источники финансирования:</b>  внебюджетные источники (за счет надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Владимир»)</p>	октябрь 2014 г. <i>объект введен в эксплуатацию</i>					
7.2.	<p>Строительство межпоселкового газопровода от с.Второво до д.Мишнево Камешковского района  <b>Период реализации:</b> 2014-2015  <b>Источники финансирования:</b>  внебюджетные источники (ОАО «Газпром»)</p>		<i>государственная экспертиза</i>				
7.3	<p>Строительство ГРС Второво  <b>Период реализации:</b> 2014-2016  <b>Стоимость работ:</b> 19,9 млн.руб.  <b>Источники финансирования:</b>  внебюджетные источники (ОАО «Газпром»)</p>		<i>государственная экспертиза</i>	31.12.2016 50 тыс.куб.м./ч			
7.4.	<p>Реконструкция котельных д.Шевинская и д. Неретиха с переводом на возобновляемые источники энергии (на вторичные энергетические ресурсы)  <b>Стоимость работ:</b> 50,1 млн.руб.  <b>Источники финансирования:</b>  федеральный, областной, местный бюджеты, внебюджетные источники</p>	31.12.2014 <i>выполнено</i>					

7.5.	Строительство водопроводных сетей и артезианских скважин с Второво и пос. Мирный <b>Период реализации:</b> 2014-2016 <b>Стоимость работ:</b> 76,3 млн.руб.			31.12.2016 три артезианские скважины протяженность сетей 15,3 км.			
7.6.	Строительство водопровода с Войново Меленковского района <b>Период реализации:</b> 2014-2015 гг. <b>Стоимость работ:</b> 11,895 млн.руб. <b>Источники финансирования:</b> областной, местный бюджеты		31.12.2015 <i>выполнение          строительно-монтажных работ</i>				